

John Ola Mytting

Fra: Baustad, Tormod H. <Tormod.H.Baustad@hkraft.no>
Sendt: mandag 9. november 2020 15.24
Til: John Ola Mytting; Rune J Simonsen
Kopi: Danielsen, Torbjørn; Kallevik, Anders; Espevoll, Mette
Emne: HNU-3535 Sjøkabel som går i land ved Husøyvegen 86/82

Hei

Viser til møte forrige uke og korrespondanse. Vi ber om at HK sine anlegg blir ivaretatt på en forsvarlig måte:

Haugaland Kraft Nett – Sjøkabel Trætholmane, Husøy

Viser til oversendt sak fra dere vedr planlagt arbeid i landtak for Haugaland Kraft sin eksisterende 22 kV sjøkabel.

Sjøkabelanlegget er en viktig høyspentforbindelse mellom Husøy og Kolstøneset og er nødvendig for strømforsyning og reserve for næringskundene i området.

HK Nett er avhengig av tilgang til kabelen ved inspeksjon, reparasjon ved feil og ved fornyelse. Det vil nok være mulig å fylle ut/ bygge kai i området, men det forutsetter at nødvendige sikringstiltak blir ivaretatt.

Praktisk løsning krever detaljprosjektering. Endelig løsning skal godkjennes av HK Nett i god tid før oppstart av arbeidene med utfylling. Tiltak kan være at sjøkabelen sikres for skade under utbygging og at det i tillegg blir lagt et eller 2 ekstra trekkerør (200mm PE rør?). Eventuelle trekkerør må legges slik at de blir tilgjengelige i begge ender og det blir mulighet for å trekke sjøkabel i rørene i framtiden. Rørene må sikres, tettes og dokumenteres (bilder og innmåles med GPS) etter faglige instruksjoner fra/ godkjent av HK Nett. Alternativet at sjøkabelen legges om. Kostnader med sikring eventuell omlegging må dekkes av tiltakshaver/ utbygger.

Med vennlig hilsen

**

Tormod Helle Baustad

Senioringeniør

Haugaland Kraft Nett AS

Mobil 98237247 – Kontor 52707247 - Sentralbord 98705271

Epost tormod.h.baustad@hkraft.no