Årsrapport for typegodkjente minirenseanlegg

Rapporten skal fylles ut i samsvar med tilhørende veiledning

År	2022
Leverandør	EcoBio Norge AS
Kommune	Karmøy
Antall Anlegg	5

Kode for type service

I=Igangkjørt
S=Ordinær service
E=Ekstra service

Kode for Avvik

LU=Luktproblemer
UB=Utløpsvann blakket
SF=Synlige partikler i utløpsvann / Slamflukt
FS=Problemer med flyteslam
DK=Defekt komponent
DT= Dårlig tilgjengelighet til anlegget
KD=Problemer med kjemikaliedosering
AT=Andre tekniske problemer
KR=Service ikke utført
JK=Justert kjemikaliedosering
PB= Problem beluftning
BT=Behov for tømming av slam
HB1=Høy belastning (fra bolig)
HB2=Høy belastning (overvann / drensvann)
MP=Mangler prøvetaknings kum
FA= Fryst anlegg

Kode for vurdering av tilstand ved ankomst og avreise

NB! Komentarfeltet skal benyttes ved bruk av kode 2 og 3
1=OK ved ankomst
2=Avvik. Rettet opp i løpet av servicebesøket
3A=Ikke OK ved avreise, leverandørens ansvar å følge opp
3B=Ikke OK ved avreise, kommunens ansvar å følge opp

									Opplysninger om service 1										Opplysninger om service 2										Opplysninger om service 3										
									Status				Driftsdata						Status				Driftsdata						Status				Driftsdata						
Ident	Gård	Bruks	Feste		Seksj.	Adresse	Type renseanlegg	Oppstart År	Dato	Type	Avvik	Vurdering	PO4-P (mg/l)	Turb. (FTU)	Q (m3)		Slamnivå (m)	pH / temp	Dato	Type	Avvik	Vurdering	PO4-P (mg/l)	Turb. (FTU)	Q (m3)	Slamnivå (m)	pH / temp	Dato	Type	Avvik	Vurdering	PO4-P (mg/l)	Turb. (FTU)	Q (m3)	Slamnivå (m)	pH / temp	Kommentar	
CL167	117	93				Skrevegen 415	Clean 1 5 pe / ja	2017	22.06.2022	S			0,926	14,97				7,51 / 17,6	24.10.2022	S			0,85	17,94			7,5 / 13,7											
CI156	83	43				kvalavågvegen 163	Clean 1 5 pe / nei	2016	21.05.2022	S			0,91975	7,22				6,54 / 15grc	12.11.2022	S			0,026	7,26			6,32 / 10,8											
CL162	41	5				Risdalvegen 18	Clean 1 5 pe / ja	2017	21.05.2022	S			0,468	3,74				6,56 / 15,,6 grc	12.11.2022	S			0,299	5,14			7,31 / 11,5											
CL171	71	31				vestre karmøyveg 76	Clean 1 5 pe / ja	2017	21.05.2022	S			0,34	7,88				7,42 / 16,2 grc	12.11.2022	S			0,406	8,25			7,45 / 12,2											
PT002	110	25				Fosnavegen 543	Solido Smart 5 pe / Etterpolering	2019	21.05.2022	S			0,35	36,41				4,20 / 12,3 grc	12.11.2022	S			0,123	25,22			5,25 / 10,4											