A Mottakskontroll

Karmøy kommune

Prosjekt :	Leverandør:	Byggherre : Karmøy kommune
	Transportør:	Hovedentreprenør :
Leveransenr nr. :	Kontrollør:	Firma:

NEI	JA			Kontrollør	Kontr.dato
		I. Mottakskontroll utført av entreprenør			
		II. Kvalitetsgaranti mottatt fra leverandør (via entreprenør)			
		III. Monteringsanvisninger mottatt (via entreprenør)			
		IV. Lagerhold i h.h.t. byggherrens sine krav			

	Kontrollpunkt	Kontrollmetode		Godkjent Ja	Godkjent Nei	Eventuelle tiltak Utbedrin	Eventuelle tiltak Returvare	Kontrollør	Kontr.dato
Produkt: Betong - kummer, slisserenner, rør og rørd				Antall bestilt:			Antall levert:		
1	Utvendig merking	Visuelt							
2	Innvendig merking	Visuelt							
3	Håndteringsskader	Visuelt							
4	Skjegg i muffe og spiss	Visuelt							
5	Betongklumper innvendig (rør)	Visuelt							
6	Tilstand løfteanker	Visuelt							
7	Pakning - merking og tilstand	Visuelt							
8	Sprekker i gods	Visuelt/måleinstrument							
9	Porestørrelse	Visuelt/måleinstrument							
10	Armeringskontroll	Måleinstrument							
11	Sulfatressistent betong ?	Testing							
Produkt: Glasserte leirrør og -deler				Antall bestilt:			Antall levert:		
12	Utvendig merking	Visuelt							
13	Innvendig merking	Visuelt							
14	Håndteringsskader	Visuelt							
15	Tilstand muffe og spissende	Visuelt							
16	Pakning - merking og tilstand	Visuelt							
17	Sprekker i gods	Visuelt/måleinstrument							
Produkt: PVC - kummer, rør og rørdeler				Antall bestilt:			Antall levert:		
18	Utvendig merking	Visuelt							
19	Innvendig merking	Visuelt							
20	Deformasjon	Visuelt/skyvelær							
21	Håndteringsskader, sår og riss	Visuelt/måleinstrument							
22	Tilstand spiss og muffe m/pakning	Visuelt							
23	Godstykkelse	Skyvelær/måleinstr.							
Produkt: PE - rør og rørdeler				Antall bestilt:			Antall levert:		
24	Utvendig merking	Visuelt							
25	Innvendig merking	Visuelt							
26	Deformasjon	Visuelt/skyvelær							
27	Håndteringsskader, sår og riss	Visuelt/måleinstrument							
28	Godstykkelse	Skyvelær/måleinstr.							
29	Sveiseskjøter	Visuelt/evt. testing							
Produkt: PP - rør og rørdeler				Antall bestilt:			Antall levert:		
30	Utvendig merking	Visuelt							
31	Innvendig merking	Visuelt							
32	Deformasjon	Visuelt/skyvelær							
33	Håndteringsskader, sår og riss	Visuelt/måleinstrument							
34	Tilstand spiss og muffe m/pakning	Visuelt							
35	Godstykkelse	Skyvelær/måleinstr.							

	Kontrollpunkt	Kontrollmetode		Godkjent Ja	Godkjent Nei	Eventuelle tiltak Utbedrin	Eventuelle tiltak Returvare	Kontrollør	Kontrolldato
Produkt: GUP - rør og rørdeler				Antall bestilt:			Antall levert:		
36	Utvendig merking	Visuelt							
37	Innvendig merking	Visuelt							
38	Deformasjon	Visuelt/skyvelær							
39	Håndteringsskader, sår og riss	Visuelt/måleinstrument							
40	Tilstand spiss og muffe m/pakning	Visuelt							
41	Godstykkelse	Skyvelær/måleinstr.							
42	Laminerte skjøter	Visuelt/evt. testing							
Produkt: Rør/rørdeler/ventiler av duktilt og grått støp				Antall bestilt:			Antall levert:		
43	Utvendig merking	Visuelt							
44	Tilstand muffe og spissende	Visuelt							
45	Pakning - merking og tilstand	Visuelt							
46	Tilstand utvendig korrosjonsbeskytte	Visuelt							
47	Tilstand innvendig korrosjonsbeskytt	Visuelt/måleinstrument							
48	Gods- og beleggtykkelse	Måleinstr./skyvelær							
Produkt: Stålrør				Antall bestilt:			Antall levert:		
49	Utvendig merking	Visuelt							
50	Tilstand muffe og spissende	Visuelt							
51	Pakning - merking og tilstand	Visuelt							
52	Tilstand utvendig korrosjonsbeskytte	Visuelt							
53	Tilstand innvendig korrosjonsbeskytt	Visuelt/måleinstrument							
54	Gods- og beleggtykkelse	Måleinstr./skyvelær							
55	Sveiseskjøter	Visuelt/evt. testing							
Produkt: Kumlokk, kumlokkrammer og kumstiger				Antall bestilt:			Antall levert:		
56	Tilstand kumlokk og kumlokkramme	Visuelt							
57	Kumstige - type og tilstand	Visuelt							
Produkt: Annet				Antall bestilt:			Antall levert:		
58	Merking av fiberduk	Visuelt							
59	Glidemiddeltype	Visuelt							

Punkt (I - IV og 1 - 59)	KOMMENTARER